



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 95 del 14/03/2017

Oggetto: OPERE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO, RIFACIMENTO COPERTURA ED ALTRE OPERE URGENTI PRESSO IL "CORPO C" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTEL DI SANGRO. IMPORTO GENERALE € 130.000,00. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: Opere di rimozione e smaltimento amianto, rifacimento copertura ed altre opere urgenti presso il "Corpo C" del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro. Importo generale € 130.000,00. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(ll.pp., patrimonio e protezione civile)

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 31.3.2015 ha stabilito:

- *"Di prendere atto dell'avvenuto stanziamento di ulteriori € 300.000,00 da parte della ASL 1 da destinare alla bonifica e sostituzione della copertura in eternit dei blocchi A, C e D del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro nell'ambito dei lavori di cui alla convenzione Rep. 15/2011 in premessa richiamata, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 2/3/2015 del cui contenuto si prende atto e se ne accettano le disposizioni.*
- *Di procedere, facendo ricorso a libero professionista stante l'impossibilità dell'ufficio a procedervi direttamente, alla redazione della perizia di variante relativa al progetto di miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro 3° stralcio corpo C per un importo complessivo di € 130.000,00 per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto del manto presente nella copertura del corpo C e rifacimento della copertura stessa.*
- *Dare atto che l'onere della spesa conseguente sarà fronteggiata con l'apposito stanziamento iscritto tra le somme a disposizione dell'amministrazione. "*

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra con determina del responsabile del settore IV n. 130 del 9/4/2015 l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere in premessa è stato conferito all'arch. Silvia Antonelli già direttore lavori delle opere di miglioramento sismico dello stesso corpo di fabbrica (corpo C) del presidio ospedaliero;

DATO ATTO altresì:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 09/04/20145 ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto nell'importo generale di € 130.000,00;
- che le opere sono state affidate, giusta determinazione n. 230 del 26/06/2015, alla impresa Di Cintio Srl, avente sede in Pescara, per un importo di € 87.552,57 al netto del ribasso d'asta del 12,61%;
- che con determinazione n. 454 del 06/11/2015 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori;
- che con determinazione n. 90 del 08/03/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per effetto della quale l'importo contrattuale risulta rideterminato in netti € 102.072,89;

VISTA la seguente documentazione contabile trasmessa dalla direzione lavori con nota del 29/11/2016, in atti al prot. 16230 del 29/11/2016:

- stato finale dei lavori;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice e la direzione lavori hanno regolarmente sottoscritto la predetta documentazione contabile;

RITENUTO pertanto approvare i predetti elaborati;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare, con riferimento alle opere in premessa indicate, lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A").
- 2) Di dare atto, come da certificato di regolare esecuzione, il credito finale in favore dell'impresa ammonta ad € 510,89.
- 3) Di inviare la richiesta di erogazione delle somme alla Direzione Generale della ASL1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila.
- 4) Di disporre la liquidazione del credito finale in favore dell'impresa "Di Cintio Srl" ad avvenuta erogazione delle somme da parte della ASL1 Avezzano – Sulmona L'Aquila;
- 5) Di dare atto che all'appalto in oggetto risulta attribuito il codice CIG: 508945926E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)



Comune di CASTEL DI SANGRO

Provincia di L'Aquila

Lavori di Miglioramento Sismico del Presidio

Ospedaliero di Castel di Sangro (AQ)

Rimozione, Smaltimento Amianto, Rifacimento Copertura ed Altre

Opere Urgenti – Corpo C -

Deliberazione del Direttore Generale n.306 del 02/03/2015

**- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione -**

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 2 | PROGETTO | 4 |
| 2.1 | CORPO DI FABBRICA OGGETTO D'INTERVENTO | 4 |
| 2.2 | PROGETTO PRINCIPALE | 6 |
| 2.2.1 | <i>Approvazione</i> | 6 |
| 2.2.2 | <i>Quadro economico di progetto</i> | 6 |
| 2.3 | PERIZIA DI VARIANTE | 7 |
| 2.3.1 | <i>Approvazione</i> | 7 |
| 2.3.2 | <i>Quadro economico di variante</i> | 8 |
| 3 | DISPOSIZIONI CONTRATTUALI | 8 |
| 3.1 | ASSUNTORE DEI LAVORI | 8 |
| 3.2 | ATTI AGGIUDICATIVI..... | 8 |
| 3.3 | CONTRATTO | 9 |
| 3.4 | SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE..... | 9 |
| 4 | ANDAMENTO DEI LAVORI | 10 |
| 4.1 | PREMESSA | 10 |
| 4.2 | CONSEGNA DEI LAVORI | 10 |
| 4.3 | TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI..... | 10 |
| 4.4 | SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI | 10 |
| 4.5 | PROROGHE | 11 |
| 4.6 | SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE | 11 |
| 4.7 | VARIAZIONI APPORTATE | 11 |
| 4.8 | CERTIFICATI D'ACCONTO | 11 |
| 4.9 | ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 11 |
| 4.10 | DANNI DI FORZA MAGGIORE | 11 |
| 4.11 | RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI | 11 |
| 4.12 | STATO FINALE DEI LAVORI | 12 |
| 4.13 | RISERVE DELL'IMPRESA..... | 12 |
| 4.14 | INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO | 12 |
| 5 | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 13 |

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

| | | |
|-----|--|----|
| 5.1 | VISITA DEI LUOGHI..... | 13 |
| 5.2 | VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE..... | 13 |

1 Premessa

La presente relazione sul conto finale ha per oggetto la descrizione degli atti ed avvenimenti susseguitesisi durante l'esecuzione dei "Lavori di Miglioramento Sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (AQ) – Rimozione, Smaltimento Amianto, Rifacimento Copertura ed Altre Opere Urgenti – Corpo C -".

In particolare, poiché i lavori sono stati oggetto di due fonti di finanziamento, sulla base di quanto disposto dall'art. 197¹ del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel seguito si farà riferimento alla parte degli stessi che fanno capo alla sola fonte di finanziamento inerente la Rimozione, Smaltimento Amianto, Rifacimento Copertura ed Altre Opere Urgenti (Deliberazione del Direttore Generale n.306 del 02/03/2015) per un importo complessivo finanziato pari a Euro 130.000,00.

2 Progetto

2.1 Corpo di fabbrica oggetto d'intervento

Il corpo di fabbrica del complesso ospedaliero di Castel Di Sangro (AQ) interessato dai lavori di rimozione, smaltimento amianto, rifacimento copertura ed altre opere urgenti è quello denominato "Corpo C", collocato ad ovest dell'ingresso principale del predetto presidio ospedaliero (Figura 1, Figura 2).

Il fabbricato, giuntato rispetto ai corpi adiacenti, ha una superficie in pianta di circa 200mq, è composto da quattro piani fuori terra, un seminterrato e un sottotetto non praticabile. Le falde della copertura sono due e sono delimitate alla parte rettangolare dell'edificio. La struttura portante è costituita da telai di travi e pilastri in c.a. su una struttura di fondazione a travi rovesce. Non sono presenti vani scala, eccezion fatta di una scala interna che collega il piano secondo con il terzo. I collegamenti tra i vari livelli sono

¹ d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Art. 197. Contabilizzazione separata di lavori (art. 170, d.P.R. n. 554/1999).

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

garantiti dal contiguo corpo A, con il quale non ci riscontrano sfalsamenti di livello, così come con il corpo D.



Figura 1. Vista satellitare del Presidio Ospedaliero



Figura 2. Individuazione del corpo di fabbrica oggetto d'intervento

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

2.2 Progetto principale

2.2.1 Approvazione

Il progetto esecutivo dei "Lavori di Miglioramento Sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (AQ) – Rimozione, Smaltimento Amianto, Rifacimento Copertura ed Altre Opere Urgenti – Corpo C - " è stato redatto dall'Arch. Silvia Antonelli, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al n. 222, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 100.076,76 di cui Euro 97.574,84 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 2.501,92 per costi della sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta.

Il progetto è stato quindi approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 09/04/2015.

2.2.2 Quadro economico di progetto

Di seguito (Tabella 1) si riporta il quadro economico di progetto con l'indicazione dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione.

Tabella 1. Quadro economico di progetto con l'indicazione dell'importo dei lavori e le somme a disposizione

| | | |
|---|--|---------------------|
| A. Importo dei LAVORI (compreso oneri della sicurezza) | | |
| | TOTALE LAVORI | € 100,076.76 |
| A.1 | Importo LAVORI soggetti a ribasso | € 97,574.84 |
| A.2 | Oneri della Sicurezza | € 2,501.92 |
| | Totale Lavori (A.1.+A.2.) | € 100,076.76 |
| B. Somme a Disposizione dell'Amministrazione | | |
| B.1 | Imprevisti compreso IVA (<5%A.) | € 4,678.28 |
| B.2 | IVA per Lavori (10%A.) | € 10,007.68 |
| B.3 | Spese Tecniche per Progettazione, D.L., Coord. Sic., Incentivo di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006, ecc. (12%(A.+B.1.)) | € 12,009.21 |
| B.4 | CNPAIA (4%B.3.) | € 480.37 |
| B.5 | IVA per Spese Tecniche e CNPAIA (22%(B.3.+B.4.)) | € 2,747.71 |
| B.6 | Spese per indagini strutturali, geotecniche, geognostiche | € 0.00 |
| B.7 | IVA per indagini (22%B.6.) | € 0.00 |
| B.8 | Spese per attività tecnico-amm. - CRTA (0.2%A.) | € 0.00 |
| B.9 | Spese per pubblicità e bandi comprensive di IVA | € 0.00 |
| B.10 | Spese per commissioni giudicatrici compr. di IVA | € 0.00 |
| B.11 | Spese per collaudi compreso IVA e CNPAIA | € 0.00 |
| | Totale Somme a Disposizione | € 29,923.24 |
| | TOTALE GENERALE (A.+B.) | € 130,000.00 |

2.3 Perizia di Variante

2.3.1 Approvazione

Durante l'esecuzione dei lavori, ed a seguito di diverse riunioni tecniche, alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Castel di Sangro, di quelli dell'Azienda Sanitaria e dell'Impresa Appaltatrice, nonché del Responsabile Unico del Procedimento, è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia tecnica di variante e suppletiva per fare fronte tanto alle nuove esigenze sopravvenute in corso d'opera e quindi imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale, quanto alla necessità di migliorare l'opera in termini funzionali e qualitativi mediante la realizzazione di specifici interventi migliorativi.

Il progetto di variante è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Antonelli, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al n. 222, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 116.381,74 di cui Euro 113.472,19 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 2.909,54 per costi della sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta.

La perizia di variante è stata quindi approvata con Determinazione del Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici 90 dello 08/03/2016.

La perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

2.3.2 Quadro economico di variante

Il progetto di variante ha comportato il quadro economico riportato in Tabella 2.

Tabella 2. Quadro economico di variante con l'indicazione dell'importo dei lavori e le somme a disposizione

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| A. Importo dei LAVORI (compreso oneri della sicurezza) | | |
| A.1. Importo LAVORI | | € 116,381.74 |
| A.1.1. di cui Oneri complessivi della sicurezza | | € 2,909.54 |
| A.2. Importo LAVORI soggetti a ribasso | | € 113,472.19 |
| A.3. Importo LAVORI al netto del ribasso (12.61%) | | € 99,163.35 |
| A. Totale LAVORI (A.3 +A.1.1.) nuovo importo contrattuale | | € 102,072.89 |
| B. Somme a Disposizione dell'Amministrazione | | |
| B.1. Imprevisti compreso IVA (<5%A.) | € 0.00 | |
| B.2. IVA per Lavori (10%A.) | € 10,207.29 | |
| Spese Tecniche per Progettazione, D.L., Coord. Sic., Incentivo di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006, ecc. | | |
| B.3. (12%(A.1.+B.1.)) | € 13,965.81 | |
| B.4. CNPAIA (4%B.3.) | € 558.63 | |
| B.5. IVA per Spese Tecniche e CNPAIA (22%(B.3.+B.4.)) | € 3,195.38 | |
| Spese per indagini strutturali, geotecniche, geognostiche | | |
| B.6. geognostiche | € 0.00 | |
| B.7. IVA per indagini (22%B.6.) | € 0.00 | |
| B.8. Spese per attività tecnico-amm. - CRTA (0.2%A.) | € 0.00 | |
| B.9. Spese per pubblicità e bandi comprensive di IVA | € 0.00 | |
| B.10. Spese per commissioni giudicatrici compr. di IVA | € 0.00 | |
| B.11. Spese per collaudi compreso IVA e CNPAIA | € 0.00 | |
| Totale Somme a Disposizione | | € 27,927.11 |
| TOTALE GENERALE (A.+B.) | | € 130,000.00 |

3 Disposizioni contrattuali

3.1 Assuntore dei Lavori

I lavori sono stati affidati all'impresa Di Cintio S.r.l.² con sede in Pescara, via Tasso n. 42, partita IVA 01106530684, che ha offerto un ribasso pari al 12,61%.

3.2 Atti aggiudicativi

A seguito di procedura negoziata, approvata con Determinazione del Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici n.230 del 26/06/2015 i predetti lavori sono stati affidati all'Impresa Di Cintio S.r.l con sede in Pescara, via Tasso n.42, partita IVA 01106530684,

² Impresa Di Cintio S.r.l., via Tasso n. 42, Pescara, partita IVA 0110653068, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico: Paolo Di Cintio nato a Pescara (PE) il 18.12.1953 ed ivi residente in via Torquato Tasso n. 113.

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

che ha offerto un ribasso percentuale pari al 12,61%, comportando un importo contrattuale pari a Euro 87.772,57, come esplicitato nel quadro economico di sintesi che segue:

| | Importi di Progetto | Importi al netto del ribasso (pari al 12,61%) |
|---|-------------------------------------|---|
| a. Importo Lavori soggetti a ribasso | € 97.574,84 | € 85.270,65 |
| b. Oneri Sicurezza | € 2.501,92 | € 2.501,92 |
| c. Somme a Disposizione | € 29.923,24 | € 29.923,24 |
| Totale | € 130.000,00 | € 117.695,81 |
| | Importo contrattuale (a.+b.) | € 87.772,57 |

La perizia di variante e suppletiva, approvata con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n.90 dello 08/03/2016, ha comportato un importo contrattuale comprensivo degli ulteriori lavori di variante pari a Euro 102.072,89, così come chiarito nel seguente quadro economico di sintesi:

| Descrizione | Importi Perizia di Variante | Importi al netto del ribasso (pari al 12,61%) |
|---|--|---|
| a. Importo Lavori soggetti a ribasso | € 113.472,19 | € 99.163,35 |
| b. Oneri Sicurezza | € 2.909,54 | € 2.909,54 |
| c. Somme a Disposizione | € 27.927,11 | € 27.927,11 |
| Totale | € 144.308,84 | € 130.000,00 |
| | Importo contrattuale (a.+b.) comprensivo degli ulteriori lavori di variante | € 102.072,89 |

3.3 Contratto

Il contratto principale e l'atto di sottomissione inerente i lavori ulteriori di perizia sono in corso di stipula.

3.4 Somme complessive autorizzate

La somma complessivamente autorizzata per l'esecuzione delle opere è pari a Euro 102.072,89.

4 Andamento dei lavori

4.1 Premessa

I lavori si sono svolti in conformità gli accordi contrattuali ed le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

4.2 Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale venivano parzialmente consegnati con verbale redatto senza riserve in data 2 settembre 2015, a norma degli artt. 153 e 154, comma 6, del DPR 207/2010 e art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, a causa della non completa disponibilità dei luoghi interessati dall'esecuzione degli stessi, in quanto non risultavano completamente trasferite le attività e le funzioni sviluppate all'interno del corpo oggetto dei lavori (Corpo C).

La consegna definitiva dei lavori veniva effettuata con verbale redatto in data 12 ottobre 2015 a seguito dell'accertamento dal parte del Direttore dei Lavori che erano cessati i motivi che impedivano la prosecuzione degli stessi ed il completamento delle opere in tutta la loro interezza.

4.3 Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

L'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ad ogni modo, in caso di consegna parziale, come nel caso di specie, il termine per ultimare i lavori, ai sensi dell'art. 154, comma 6, d.P.R. 207/2010, viene conteggiato dalla data dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo).

4.4 Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori, essendo stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva, venivano sospesi il 04/12/2015 al fine di predisporre i relativi elaborati grafici e descrittivi. Gli stessi venivano pertanto ripresi in data 14/03/2016 contestualmente all'approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici della perizia di variante tecnica e suppletiva.

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

4.5 Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori per ciò che attiene la fonte di finanziamento inerente la "Rimozione, Smaltimento Amianto, Rifacimento Copertura ed Altre Opere Urgenti" (Deliberazione Direttore Generale n.306 del 02/03/2015) non sono state concesse proroghe ai termini per l'esecuzione dei lavori.

4.6 Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle sospensioni richiamate in precedenza, ed in base al tempo per l'esecuzione dei lavori (fissato in giorni 120 naturali e consecutivi) il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato protratto a tutto il giorno 20/05/2016.

4.7 Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di variante e suppletiva già citata.

4.8 Certificati d'acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 101.562,00:

Tabella 3. Certificati di Pagamento

| n. Certificato | Data | Importo |
|----------------|----------|---------------------|
| 1 | 05/11/15 | € 86.804,00 |
| 2 | 15/06/16 | € 14.758,00 |
| Totale | | € 101.562,00 |

4.9 Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 11 maggio 2016 come accertato da verbale redatto in data 19 maggio 2016 e quindi in tempo utile.

4.10 Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

4.11 Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non si è registrato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori e, pertanto, non sono state applicate le penali previste dal capitolato special d'appalto.

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

4.12 Stato finale dei lavori

Lo Stato finale dei lavori, trasmesso in allegato alla presente relazione, comporta un importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso di gara pari a € 102.072,89 il quale implica, sulla base dei certificati di pagamento emessi, un credito complessivo dell'Impresa pari a € 510,89, così come chiarito nel riepilogo dello stato finale dei lavori riportato in Tabella 4.

Tabella 4. Riepilogo dello stato finale dei lavori

| TOTALE NETTO dei LAVORI | | € 102.072,89 |
|---|-------------|---------------------|
| n. Certificato | Data | Importo |
| 1 | 05/11/15 | € 86.804,00 |
| 2 | 15/06/16 | € 14.758,00 |
| Totale | | € 101.562,00 |
| CREDITO complessivo dell'IMPRESA | | € 510,89 |

4.13 Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

4.14 Infortuni nel corso dei lavoro

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

5 Certificato di Regolare Esecuzione

5.1 Visita dei luoghi

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Arch. Silvia Antonelli si è recato sul sito dove si sono realizzati i lavori e, in presenza del rappresentante dell'impresa, ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, consistenti in opere di miglioramento sismico ed opere ad esse connesse relative al Corpo C del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (AQ).

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera. Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, con il presente atto assume in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

5.2 Valutazione sulla regolare esecuzione

Il sottoscritto Arch. Silvia Antonelli, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Di Cintio S.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

- a seguito della completa revisione tecnico-contabile, si conferma l'importo dei lavori al netto del ribasso pari a quello dello Stato Finale ovvero € 102.072,89 che rientra nei limiti delle somme autorizzate;

CERTIFICA

che i "Lavori di Miglioramento Sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (AQ) - Rimozione, Smaltimento Amianto, Rifacimento Copertura ed Altre Opere Urgenti – Corpo C -" sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice Di Cintio S.r.l. e ne liquida l'importo netto di € 510,89 che può essere corrisposto all'impresa Di Cintio S.r.l a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori realizzati e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 del DPR n. 554/99. Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

l'Impresa

(Sig. Paolo DI CINTIO)

IMPRESA DI CINTIO s.r.l.
UNIPERSONALE
Via Tasso, 42 - 66021 PESCARA
Tel. 085 422024 - 085 7950852
Cod. Fisc. e Part. IVA N. 01106530584

Il Direttore dei Lavori

(Arch. Silvia Antonelli)



Visto:

**Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Elio FRABOTTA)**



La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 04/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 04/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
