



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 292 del 28/07/2016

Oggetto: CONVENZIONE ASL1 – COMUNE REP. 15/2011. OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTEL DI SANGRO. 2° STRALCIO FUNZIONALE. IMPORTO GENERALE € 1.360.000,00. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: Convenzione ASL1 – Comune Rep. 15/2011. Opere di miglioramento sismico del presidio ospedaliero di Castel di Sangro. 2° stralcio funzionale. Importo generale € 1.360.000,00. Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(ll.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 175 del 19/10/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di "miglioramento sismico del presidio ospedaliero di Castel di Sangro. 2° stralcio funzionale" redatto dalla società di ingegneria "Promedia Srl" avente sede in Teramo;
- che l'opera, il cui importo generale ammonta ad € 1.360.000,00 risulta finanziata dalla Regione Abruzzo e dalla A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila giusta convenzione rep. 15/2011 del 17/08/2011 stipulata fra la citata Azienda Sanitaria ed il Comune di Castel di Sangro;
- che, come da determinazione n. 70 del 12/03/2013 la esecuzione delle opere è stata affidata alla impresa "Rosa Edilizia Srl" avente sede legale in Fagnano Alto (AQ) le opere in oggetto per un importo di € 888.097,60 al netto del ribasso d'asta dell'11,50% di cui € 35.240,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che con l'impresa è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1536 del 13/11/2013 registrato a Castel di Sangro il 21/11/2013 al n. 40 serie 1;
- che le opere sono state consegnate, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR n. 207/2013, in data 19/06/2013;
- che, come da determinazione n. 399 del 11/11/2013, le mansioni di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate alla società di ingegneria "Promedia Srl" avente sede in Teramo che, a tal fine, ha designato quale incaricato l'ing. Pasquale Di Egidio;
- che con determinazione n. 40 del 04/02/2014, come rettificata con la determinazione n. 395 del 18/11/2014, è stato approvato il primo Stato d'Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 di netti € 201.800,00;
- che con determinazione n. 404 del 20/11/2014 è stato approvato il secondo Stato d'Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di netti € 243.000,00;
- che con determinazione n. 301 del 18/08/2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per effetto della quale l'importo contrattuale risulta rideterminato in netti € 1.048.696,66 di cui € 1.008.196,66 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 40.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che con determinazione n. 58 del 10/02/2016 è stato approvato il terzo Stato d'Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di netti € 554.500,00;

DATO ATTO che il quadro economico riepilogativo della perizia di variante e suppletiva, approvata con la citata determinazione n. 301 del 18/08/2015, risulta essere il seguente:

A) Lavori	€	1.139.205,27	
A1) Oneri sicurezza	€	40.500,00	
B) A detrarre ribasso d'asta 11,50% di A)	€	131.008,61	
C) Totale lavori e sicurezza	€		1.048.696,66
D) Somme a disposizione:			
d1) Imprevisti	€	0,00	
d2) Lavori in economia	€	0,00	
d3) Fondo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	€	19.978,42	
d4) Spese espletamento gara d'appalto	€	375,00	
d5) Iva 10% di D)	€	104.869,67	
d6) Spese tecniche	€	141.564,63	
d7) Contributo Inarcassa	€	5.662,59	
d8) Spese accertamenti laboratorio	€	0,00	
d9) Iva 21 e 22%	€	31.814,76	
d10) Collaudo statico Iva compresa	€	7.038,28	
Totale somme a disposizione			€ 311.303,34
TOTALE GENERALE			€ 1.360.000,00

DATO ATTO:

- che stante l'importo dei lavori l'opera è assoggettata a collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che con determinazione n. 73 del 26/02/2016 con cui è stata approvata la contabilità finale delle opere in oggetto;
- che con determinazione n. 148 del 15/04/2016 l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è stato affidato all'arch. Paolo di Guglielmo quale responsabile del Settore III di questo Comune;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 13/06/2016 ed acquisito al prot. 8404 del 17/06/2016;

RILEVATO che il predetto certificato risulta regolarmente sottoscritto dall'impresa, dalla direzione lavori e dal collaudatore e che non risultano iscritte riserve;

RILEVATO altresì che il credito finale in favore dell'impresa risulta determinato in € 49.396,66 oltre Iva;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione ed all'esito delle verifiche previste dall'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo può essere approvato;

RITENUTO pertanto provvedere alla approvazione del predetto certificato di collaudo tecnico amministrativo che si allega in copia alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

VISTO l'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare, con riferimento a quanto in premessa ed ai sensi degli artt. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e 234 del DPR n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto in data 13/06/2016 dall'arch. Paolo Di Guglielmo, inerente le opere di "miglioramento sismico del presidio ospedaliero di Castel di Sangro. 2° stralcio funzionale".

Di dare atto che, come da certificato di collaudo tecnico amministrativo, che si allega in copia alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A"), il credito finale in favore dell'impresa Rosa Edilizia Srl – appaltatrice delle opere in oggetto – ammonta a netti € 49.396,66 oltre Iva.

Di inviare copia della presente alla Direzione generale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila ai fini della erogazione delle somme.

Di liquidare il credito finale di € 49.396,66 in favore dell'impresa appaltatrice ad avvenuta erogazione delle somme da parte della ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, previa acquisizione della relativa fattura ed espletamento delle verifiche di rito (regolarità contributiva e verifiche di inadempienza ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. n. 602/73).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

Comune di Castel di Sangro
Provincia di L'Aquila

OGGETTO: Piano Regionale di interventi su edifici pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico – O.P.C.M. n.3907 del 13.11.2010 – D.G.R. n. 332 del 20.05.2011 – Opere di miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro – 2° Stralcio

COMMITTENTE: Comune di Castel di Sangro


RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ing. Elio Frabotta

IMPRESA: ROSA EDILIZIA S.R.L. – L'AQUILA

CONTRATTO: in data 13/11/2013 Rep. n. 1536

IMPORTO : a base di contratto € 888.097,60

IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1 : a base di contratto € 1.048.696,66



ATTO UNICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

(artt. 215, 222, 223, 225 e 229 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Progetto principale

redatto in data 19/10/2012 dalla PROMEDIA s.r.l. di Teramo, per l'importo complessivo di €. 998.920,90.

		PROGETTO ESECUTIVO
A) LAVORI		Totale
Demolizioni - Rimozioni - Scavi	€ 186 734,23	
Consolidamento strutturale	€ 724 145,49	
Opere provvisoriale	€ 5 176,89	
Ricostruzioni - Murature - Tamponature - Intonaci	€ 26 374,79	
Pavimenti - Rivestimenti - Opere in marmo	€ 4 040,29	
Infissi - Opere da vetaio	€ 13 396,37	
Impianti tecnologici		
Lavori da pittore	€ 2 860,84	
Lavori da fabbro e lattonerie	€ 952,00	
Copertura		
Oneri speciali (contrattuali della sicurezza)	€ 35 240,00	
Totale lavori	€ 998 920,90	
QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza		€ 998 920,90
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti 6%	€ 62 932,72	
B2) Lavori in economia	€ 15 000,00	
B3) Accantonamento di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)	€ 12 985,97	
B4) Spese per pubblicità, bandi incluso iva	€ 4 000,00	
B5) IVA 10% su Lavori, imprevisti e lavori in economia	€ 107 685,36	
B6) Progettazione - Direzione Lavori - Coord. D. Lgs 81/2008	€ 119 870,51	
B7) C.N.A.P.A.I.A. 4% Su B5	€ 4 794,82	
B8) Spese accertamenti di laboratorio	€ 3 000,00	
B9) IVA su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€ 26 809,72	
B10) Collaudo statico compreso cassa e iva	€ 4 000,00	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 361 079,10
TOTALE GENERALE		€ 1 360 000,00



Pag. 1

		1° PERIZIA DI VARIANTE	
A) LAVORI			Totale
Demolizioni - Rimozioni - Scavi	€	198 205,80	
Consolidamento strutturale	€	705 889,28	
Opere provvisoriale	€	55 369,54	
Ricostruzioni - Murature - Tamponature - Intonaci	€	73 119,52	
Pavimenti - Rivestimenti - Opere in marmo	€	8 543,49	
Infissi - Opere da vetaio	€	16 017,95	
Impianti tecnologici	€	8 816,81	
Lavori da pittore	€	19 673,82	
Lavori da fabbro e lattonerie	€	952,00	
Copertura	€	52 617,06	
Oneri speciali (contrattuali della sicurezza)	€	40 500,00	
Totale lavori	€	1 179 705,27	
Oneri della sicurezza			€ 40 500,00
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 1 139 205,27
oneri contrattuali per la sicurezza	€	40 500,00	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1 139 205,27	
Ribasso d'asta		-11,50%	-€ 131 008,61
Importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza			€ 1 048 696,66
QUADRO ECONOMICO			
A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza			€ 1 048 696,66
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
B1) Imprevisti 6%	€	-	
B2) Lavori in economia	€	-	
B3) Accantonamento di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)	€	19 978,42	
B4) Spese per pubblicità, bandi incluso iva	€	375,00	
B5) IVA 10% su Lavori, imprevisti e lavori in economia	€	104 869,67	
B6) Progettazione - Direzione Lavori - Coord. D. Lgs 81/2008	€	141 564,63	
B7) C.N.A.P.A.I.A. 4% Su B5	€	5 662,59	
B8) Spese accertamenti di laboratorio	€	-	
B9) IVA su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€	31 814,76	
B10) Collaudo statico compreso cassa e iva	€	7 038,28	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			€ 311 303,34
TOTALE GENERALE			€ 1 360 000,00

Spesa autorizzata per i lavori.

La spesa autorizzata per la progettazione esecutiva ed i lavori risulta di nette € 635.599,86 così distinta:

a) per il contratto principale nette	€	888 097,60
b) per atto di sottomissione n. 1	€	160 599,06
Totale spesa autorizzata per i lavori	€	1 048 696,66

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 19 giugno 2013.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Il tempo utile per la fine dei lavori fu stabilito in 250 giorni consecutivi per cui i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il 21 febbraio 2014.

Sospensione e ripresa dei lavori

Verbale di Sospensione Lavori n. 1 in data 20 dicembre 2013,

Verbale di Ripresa Lavori n. 1 in data 19 marzo 2014,

Verbale di Sospensione Lavori n. 2 in data ~~23~~ 23 aprile 2014,

Verbale di Ripresa Lavori n. 2 in data 7 giugno 2015,

Verbale di Sospensione Lavori n. 3 in data 22 giugno 2015,

Verbale di Ripresa Lavori n. 3 in data 19 agosto 2015,

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile

La scadenza per l'esecuzione dei lavori di cui sopra restò stabilita per il giorno 31 agosto 2015.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori, con certificato in data 28 agosto 2015 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni dei Direttore dei lavori.

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate.

Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

Certificati di acconto

Nel corso dei lavori furono emessi i seguenti certificati di acconto:

Per lavori

1	Certificato di pagamento n.1 in data 16 dicembre 2013	€	201 800,00
2	Certificato di pagamento n.2 in data 24 settembre 2014	€	243 000,00
3	Certificato di pagamento n.3 in data 19 agosto 2015	€	554 500,00
	totale certificati in acconto	€	999 300,00

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Assicurazione degli operai

Si attesta che la l'impresa Rosa Edilizia s.r.l.ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L. di L'Aquila con pos. 916775564/13.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali

La stazione appaltante ha verificato presso gli Enti Assicurativi e Previdenziali che l'impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi ha ottemperato agli obblighi di legge e che non risultano a suo carico controversie di lavoro.

Avvisi ad opponendum

E' stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di aree ed immobili e danni a terzi.

Cessioni di credito da parte dell'impresa

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai. lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del 28 agosto 2015.

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 28 agosto 2015 e riporta le seguenti annotazioni:

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

Importo dei lavori eseguiti	€	1 048 696,66
a dedurre gli acconti corrisposti	€	999 300,00
Resta il credito dell'impresa	€	49 396,66

Esso è stato approvato con Determina del Settore IV del Comune di Castel di Sangro n. 73 del 26.02.2016 dal Responsabile del Settore, Ing. Elio Frabotta, ed è stato sottoscritto dalla Ditta appaltatrice senza riserve.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo doveva avvenire entro 6 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Nomina del Collaudatore

(Art. 216 DPR 207/2010)

Con Determina del Settore IV del Comune di Castel di Sangro n. 148 del 15.04.2016 il Responsabile del Settore, Ing. Elio Frabotta, ha nominato il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, quale Responsabile del Settore III del Comune di CAstel di Sangro, collaudatore tecnico amministrativo dei lavori in oggetto.

Visita definitiva di collaudo

(Art. 222 DPR 207/2010)

La visita di collaudo e' stata effettuata in data 13.06.2016 previo preavviso verbale dato dal sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Elio Frabotta; l'Impresa appaltatrice e' stata informata dal Responsabile del Procedimento, nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 95 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Alla visita di collaudo hanno partecipato il sottoscritto collaudatore, l'Ing. Elio Frabotta, Responsabile del Procedimento e Responsabile del Settore IV del Comune di Castel di Sangro, il rappresentante della ditta appaltatrice, il direttore dei lavori Ing. Pasquale Di Egidio per conto di Promedia s.r.l..

Processo verbale di visita

(Art. 223 DPR 207/2010)

I lavori da collaudare consistono nelle opere di miglioramento del presidio ospedaliero di Castel di Sangro – 2° stralcio funzionale, come da Stato Finale approvato con Determina del Settore IV del Comune di Castel di Sangro n. 73 del 26.02.2016 dal Responsabile del Settore, Ing. Elio Frabotta.

Misure e saggi

Ai fini del collaudo sono stati eseguiti misurazioni e saggi delle opere realizzate, riscontrando la loro conformita' agli elaborati progettuali e contabili.

Risultato della visita

(Art. 225 DPR 207/2010)

Sulla scorta del progetto, dell'esame dei lavori e delle verifiche effettuate, e' emerso che i lavori sono stati eseguiti in conformita' al progetto ed alle perizie approvate, alle prescrizioni contrattuali e alle indicazioni della direzione dei lavori, riscontrando l'idoneita' dei materiali impiegati ed il buono stato di conservazione e manutenzione delle opere.

Per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice, nonche' il Reponsabile Unico del Procedimento, hanno concordemente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, in loro esecuzione a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Collaudatore Tecnico Amministrativo dell'opera, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita' delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto e' stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita' e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna

risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, secondo le prescrizioni contrattuali, e si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- b) i lavori stessi vennero eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;



- c) per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice hanno concordamente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, e la loro esecuzione a regola d'arte;
 - d) i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
 - e) non si è resa necessaria la pubblicazione di avvisi ad opponendum;
 - f) l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;
 - g) i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate e delle proroghe concesse;
 - h) non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
 - i) non si hanno osservazioni, sul verbale, di danni causati da forza maggiore;
 - j) i lavori realizzati in economia risultano accettabili e indispensabili poiché hanno stretta attinenza con i lavori principali;
 - k) sono ammissibili le anticipazioni in denaro poiché è giustificato l'impiego che ne fatto la direzione dei lavori;
 - l) l'Impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
 - m) l'Impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici;
 - n) l'Impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;
- per tutto quanto sopra evidenziato e riscontrato

**IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE
CERTIFICA**

che i lavori di "Piano Regionale di interventi su edifici pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico – O.P.C.M. n.3907 del 13.11.2010 – D.G.R. n. 332 del 20.05.2011 – Opere di miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro – 2° Stralcio", eseguiti dall'Impresa ROSA EDILIZIA S.R.L. – L'AQUILA, in base al contratto in data 13.11.2013, rep. n. 1536

SONO COLLAUDABILI

e con il presente atto di collaudo

LIQUIDA

il credito residuo dell'Impresa come di seguito:

Importo conto finale	€ 1.048.696,66
Deduzione per acconti corrisposti	€ 999.300,00
Credito dell'Impresa	€ 49.396,66

Diconsi euro quarantanovemilatrecentonovantasei/66


che possono pagarsi all'appaltatore, dopo l'approvazione del presente atto.

Castel di Sangro, 13.06.2016

L'impresa
Rosa Edilizia s.r.l.
**Rosa Edilizia S.r.l.**
Amministratore Unico
Rosa Walter Franco



La Direzione dei Lavori
Promedia s.r.l.
Ing. Pasquale Di Egidio



Il Collaudatore Tecnico Amministrativo
Arch. Paolo Davoli



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elio Frabotta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elio Frabotta".

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 28/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 28/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
