



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 73 del 26/02/2016

Oggetto: CONVENZIONE ASL1 – COMUNE REP. 15/2011. OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTEL DI SANGRO. 2° STRALCIO FUNZIONALE. IMPORTO GENERALE € 1.360.000,00. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: Convenzione ASL1 – Comune Rep. 15/2011. Opere di miglioramento sismico del presidio ospedaliero di Castel di Sangro. 2° stralcio funzionale. Importo generale € 1.360.000,00. Approvazione contabilità finale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 175 del 19/10/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di "miglioramento sismico del presidio ospedaliero di Castel di Sangro. 2° stralcio funzionale" redatto dalla società di ingegneria "Promedia Srl" avente sede in Teramo;
- che l'opera, il cui importo generale ammonta ad € 1.360.000,00 risulta finanziata dalla Regione Abruzzo e dalla A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila giusta convenzione rep. 15/2011 del 17/08/2011 stipulata fra la citata Azienda Sanitaria ed il Comune di Castel di Sangro;
- che, come da determinazione n. 70 del 12/03/2013 la esecuzione delle opere è stata affidata alla impresa "Rosa Edilizia Srl" avente sede legale in Fagnano Alto (AQ) le opere in oggetto per un importo di € 888.097,60 al netto del ribasso d'asta dell'11,50% di cui € 35.240,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che con l'impresa è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1536 del 13/11/2013 registrato a Castel di Sangro il 21/11/2013 al n. 40 serie 1;
- che le opere sono state consegnate, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR n. 207/2013, in data 19/06/2013;
- che, come da determinazione n. 399 del 11/11/2013, le mansioni di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate alla società di ingegneria "Promedia Srl" avente sede in Teramo che, a tal fine, ha designato quale incaricato l'ing. Pasquale Di Egidio;
- che con determinazione n. 40 del 04/02/2014, come rettificata con la determinazione n. 395 del 18/11/2014, è stato approvato il primo Stato d'Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 di netti € 201.800,00;
- che con determinazione n. 404 del 20/11/2014 è stato approvato il secondo Stato d'Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di netti € 243.000,00;
- che con determinazione n. 301 del 18/08/2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per effetto della quale l'importo contrattuale risulta rideterminato in netti € 1.048.696,66 di cui € 1.008.196,66 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 40.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che con determinazione n. 58 del 10/02/2016 è stato approvato il terzo Stato d'Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di netti € 554.500,00;

DATO ATTO che il quadro economico riepilogativo della perizia di variante e suppletiva, approvata con la citata determinazione n. 301 del 18/08/2015, risulta essere il seguente:

A) Lavori	€	1.139.205,27	
A1) Oneri sicurezza	€	40.500,00	
B) A detrarre ribasso d'asta 11,50% di A)	€	131.008,61	
C) Totale lavori e sicurezza	€		1.048.696,66
D) Somme a disposizione:			
d1) Imprevisti	€	0,00	
d2) Lavori in economia	€	0,00	
d3) Fondo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	€	19.978,42	
d4) Spese espletamento gara d'appalto	€	375,00	
d5) Iva 10% di D)	€	104.869,67	
d6) Spese tecniche	€	141.564,63	
d7) Contributo Inarcassa	€	5.662,59	
d8) Spese accertamenti laboratorio	€	0,00	
d9) Iva 21 e 22%	€	31.814,76	
d10) Collaudo statico Iva compresa	€	7.038,28	
Totale somme a disposizione	€		311.303,34
TOTALE GENERALE	€		1.360.000,00

VISTA la seguente documentazione contabile trasmessa dalla direzione lavori con nota del 31/08/2015, in atti al prot. 10969 del 01/09/2015:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale;
- Libretto dei sottocomputi n. 04;
- Relazione di accompagnamento allo stato finale;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 360 L. 2248/65;
- Dichiarazione sulla cessione dei crediti;

RILEVATO:

- che l'impresa appaltatrice e la direzione lavori hanno regolarmente sottoscritto la predetta documentazione contabile;
- che le opere sono state ultimate in data 28/08/2015 nel rispetto dei termini contrattuali;
- che l'importo dei lavori allo stato finale ammonta a netti € 1.048.696,66 e risulta contenuto nei limiti delle previsioni della perizia di variante e suppletiva di cui in premessa;
- che il credito netto finale in favore dell'impresa ammonta ad € 49.396,66;

DATO ATTO che stante l'importo dei lavori l'opera è assoggettata a collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO provvedere alla approvazione della contabilità finale al fine di consentire la redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare, con riferimento alle opere in premessa indicate, la contabilità finale costituita dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale;
 - Libretto dei sottocomputi n. 04;
 - Relazione di accompagnamento allo stato finale;
- 2) Di dare atto che l'opera ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i è assoggettata a collaudo tecnico amministrativo.
- 3) Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Abruzzo e dalla ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila giusta convenzione Rep. 15/2011 del 17/08/2011 stipulata fra la citata Azienda Sanitaria ed il Comune di Castel di Sangro;
- 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione del credito finale in favore dell'impresa ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e secondo gli importi che risulteranno dallo stesso e previo espletamento delle verifiche previste dalle vigenti disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
