



## **CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

### **Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile**

**Determinazione n. 411 del 06/11/2017**

**Oggetto:** APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A DISTRETTO SANITARIO DI BASE. IMPORTO GENERALE € 416.165,52. RICHIESTA PROROGA TERMINE CONTRATTUALE PER ULTIMAZIONE LAVORI. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Frabotta Elio

---

Oggetto: Convenzione ASL1 – Comune Rep. 19/2012. Realizzazione fabbricato da destinare a distretto sanitario di base. Importo generale € 413.165,52. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere. Richiesta proroga termine contrattuale ultimazione lavori. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

PREMESSO:

- che fra il Comune di Castel di Sangro e la Direzione generale della Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila è stata sottoscritta la convenzione Rep. 19/2012/atti privati del 14/06/2012 con cui il Comune di Castel di Sangro è stato incaricato di provvedere alle fasi di progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi di realizzazione della palazzina da destinare a servizi sanitari territoriali ed uffici;
- che nella predetta convenzione vengono indicate le seguenti fonti di finanziamento: € 413.165,52 per intervento ex art. 20 legge n. 67/88 – 1° triennio destinati alla realizzazione di un distretto sanitario di base nel Comune di Castel di Sangro;
- che con deliberazione n. 149 del 11/09/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare delle opere di "Realizzazione di un fabbricato da destinare a distretto sanitario" il cui importo generale ammonta ad € 413.165,52;
- che detto progetto è stato approvato dalla ASL1 con deliberazione n. 1941 del 21/11/2012;
- che con nota prot. RA/213295/DG2 del 29/08/2013 la Direzione Politiche della Salute ha comunicato l'avvenuta approvazione del progetto preliminare delle opere di "Realizzazione di un fabbricato da destinare a distretto sanitario" ed ha trasmesso la deliberazione di G.R. n. 607 del 19/08/2013;
- che con la succitata deliberazione n. 607/2013 di Giunta Regionale ha finanziato l'opera per un importo complessivo di € 413.165,52;
- che con deliberazione n. 181 del 05/11/2013 la Giunta Comunale ha, fra l'altro, preso atto della deliberazione di G.R. n. 607/2013 ed ha stabilito di procedere all'espletamento della gara d'appalto;

DATO ATTO:

- che, come da determinazione n. 195 del 05/06/2014, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere in oggetto è stato aggiudicato alla impresa Salvatore Giovanni – Impresa edile stradale avente sede in Ripalimosani (CB) per un importo complessivo netto di € 322.211,82 di cui € 301.588,02 per lavori, € 14.310,00 per progettazione definitiva ed esecutiva ed € 6.313,80 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- che la progettazione esecutiva è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 161 del 19/08/2014;
- che con l'impresa è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1555 del 11/11/2014 registrato a Castel di Sangro il 24/11/2014 al n. 36 / serie 1;
- che l'incarico la direzione lavori è stata affidato all'arch. Ercole Volpi avente studio professionale in Giulianova (TE);
- che le opere sono state consegnate in data 23/10/2014;
- che per effetto delle sospensioni e delle riprese finora intervenute il termine per la ultimazione delle opere risultava fissato al 27/09/2017;

VISTA la nota del 20/09/2017 con cui l'impresa appaltatrice ha chiesto una proroga di 100 (cento) giorni del termine contrattuale;

DATO ATTO che, con riferimento alla predetta richiesta la direzione lavori è stata invitata a relazionare sull'andamento delle opere nonché a motivare la necessità della proroga richiesta dall'impresa;

VISTA la relazione redatta dalla direzione lavori in data 11/10/2017 ed acquisita al prot. 14191 del 11/10/2017;

PRESO ATTO di quanto relazionato dalla direzione lavori sull'andamento delle opere e rilevato che la stessa direzione lavori ritiene "fondata e giustificata" una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine contrattuale atteso che si sono verificate ritardi nella consegna di alcuni materiali;

VISTO l'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010;

RILEVATO che la richiesta avanzata dall'impresa risulta, sulla scorta di quanto relazionato dalla Direzione Lavori, parzialmente accoglibile;

RITENUTO pertanto concedere la proroga di 60 (sessanta) giorni del termine contrattuale per la ultimazione delle opere in oggetto;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;

#### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della richiesta di proroga in data 20/09/2017 fatta pervenire dalla impresa "Salvatore Giovanni" avente sede in Ripalimosani (CB) appaltatrice delle opere in oggetto.
- 2) Di prendere atto della relazione redatta in data 11/10/2017 dal direttore lavori delle opere in oggetto - arch. Ercole Volpi - ed inerente la concessione della proroga richiesta dalla impresa appaltatrice.
- 3) Di concedere ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine contrattuale per la ultimazione delle opere di "Realizzazione fabbricato da destinare a distretto sanitario di base" di cui al contratto d'appalto Rep. 1555 del 11/11/2014.
- 4) Di dare atto che restano invariate tutte le restanti condizioni e clausole contrattuali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Elio Frabotta)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 08/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 08/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA

---