



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 119 del 15/04/2019

Oggetto: PAR FAS 2007-2013 REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UNA MOBILITÀ INTERMODALE, SOSTENIBILE, ALTERNATIVA PER UNA NUOVA MODALITÀ DI ACCESSO AL PIANO DELL'AREMOGNA E ALL'INTERO COMPENSORIO TURISTICO". IMPORTO GENERALE € 22.895.883,45. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: Par Fas 2007-2013 Regione Abruzzo. Affidamento in concessione progettazione esecutiva, realizzazione e gestione opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico". Importo generale € 22.895.883,45. Approvazione 3° Stato d'Avanzamento Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

PREMESSO:

- che in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 58 del 28/10/2014, è stato sottoscritto, fra i Comuni di Castel di Sangro, Rivisondoli, Roccaraso e Scanno, un Accordo di Programma finalizzato, fra l'altro, ad utilizzare le risorse contenute nel PAR FAS 2007 –2013 della Regione Abruzzo – Linea di Azione III.2.1.a per la realizzazione di impianti di mobilità funiviaria e mobilità ecosostenibile alternativa;
- che con il predetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 27/05/2015, il Comune di Castel di Sangro è stato designato quale comune capofila per l'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere;
- che con deliberazione n. 185 del 01/09/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico" in premessa esplicitato, del costo complessivo di € 22.895.883,45;
- che il predetto progetto prevede la realizzazione di n.2 cabinovie ad ammortamento automatico in loc. Aremogna ed una rete di percorsi ciclopedonali interessanti i Comuni di Castel di Sangro – Scontrone e Roccaraso;
- che a seguito di esperimento di gara d'appalto, la concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione delle opere di cui sopra sono state affidate al A.T.I. costituita da Leitner S.p.a. (capogruppo) avente sede in Vipiteno (BZ), Toninelli Pietro S.r.l. (mandate) con sede in Castione della Bresolana (BS) e Tames s.a.p.a. (mandante) con sede legale in Roma;
- che l'opera, il cui importo generale ammonta ad € 22.895.883,45, viene finanziata per € 17.181.030,00 mediante le somme assegnate dalla Regione Abruzzo giusto disciplinare sottoscritto in data 24/02/2016 (PAR FSC 2007-2013 Linea di Azione II.2.1.a) e per € 5.764.803,45 dalla concessionaria;
- che con la ditta concessionaria, costituitasi in associazione temporanea di imprese mediante atto notarile Rep. 16.756 del 16/02/2016, è stato stipulato il contratto Rep. 51.590 del 31/05/2016 registrato a Castel di Sangro il 01/06/2016 al n. 605, Serie 1T;
- che la concessionaria ha conferito all'ing. Marco Cordeschi, avente studio professionale in l'Aquila ed iscritto al relativo Ordine Professionale, l'incarico di direzione lavori e coordinamento per sicurezza in fase di esecuzione;
- che il progetto esecutivo per la realizzazione delle 2 cabinovie ad ammortamento automatico è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 141 del 30/06/2016;
- che le opere sono state consegnate in data 01/07/2016;
- che con determinazione n. 399 del 7/10/2016 è stato approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n. 1 ed il Certificato di pagamento n. 1 di netti € 4.353.587,45;
- che con la stessa determinazione è stata disposta la liquidazione di un acconto del certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 1.669.650,17 di cui € 450.885,68 in favore della ditta Toninelli Pietro Srl giusta fattura n. 6/PA del 27/09/2016 ed € 1.218.764,49 in favore della ditta LEITNER spa quale acconto della fattura n. 21-2016-VC del 28/07/2016;
- che con determinazione n. 540 del 21/12/2016 è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 2 di lordi € 15.043.382,47;

VISTA la seguente documentazione tecnico – contabile trasmessa dalla direzione lavori con nota del 22/03/2019, in atti al prot. 04207 del 23/03/2018:

- libretto delle misure n. 3;
- registro di contabilità;
- stato d'avanzamento lavori n. 3 di complessivi € 18.090.935,60;

RILEVATO che la società concessionaria e la direzione lavori hanno regolarmente sottoscritto la predetta documentazione contabile;

DATO ATTO che, in relazione alla predetta documentazione contabile, non viene emesso il certificato di pagamento atteso che:

- le somme finora erogate dalla Regione Abruzzo, pari al 90% del finanziamento assegnato, sono state utilizzate per liquidare il credito derivante dai certificati di pagamento n. 1 e 2 e per effettuare le liquidazioni di competenza della stazione appaltante giusta previsione del contratto di concessione (art. 17);
- il restante 10% del contributo assegnato dalla Regione Abruzzo sarà erogato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera;
- i maggiori lavori contabilizzati rispetto al secondo SAL sono a carico della concessionaria;

RITENUTO approvare ai soli fini contabili e procedurale lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 3;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, il terzo (3°) stato d'avanzamento lavori di complessivi € 18.090.935,60 inerente le opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico".
2. Di dare atto che, in relazione alla documentazione contabile di cui al precedente punto 1), non viene emesso il certificato di pagamento atteso che:
 - le somme finora erogate dalla Regione Abruzzo, pari al 90% del finanziamento assegnato, sono state utilizzate per liquidare il credito derivante dai certificati di pagamento n. 1 e 2 e per effettuare le liquidazioni di competenza della stazione appaltante giusta previsione del contratto di concessione (art. 17);
 - il restante 10% del contributo assegnato dalla Regione Abruzzo sarà erogato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera;
 - i maggiori lavori contabilizzati rispetto al secondo SAL sono a carico della concessionaria.
3. Di dare atto che alla concessione in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 6385281492 e CUP: F71D12000430004.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
